

PROTOKÓŁ Nr 1/2024/MES-C
z kontroli technicznej maszyny/urządzenia/podzespołu, obiektu
podstawowego lub budowli * przeznaczonego do remontu

1. Nazwa Zleceniodawcy

1.1. Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział: KWK ROW Ruch Chwałowice

2. Nazwa, typ, numer fabryczny lub inwentarzowy maszyny/urządzenia/podzespołu, obiektu podstawowego lub budowli *

2.1. Prądnica typu GC-1311/6A 945/962/1780kW 925V, nr fabr. 4104391

3. Opis wyposażenia:

3.1. Prądnica jest w stanie kompletnym, zmontowanym

4. Stwierdzone uszkodzenia:

4.1. Obniżony stan izolacji aktualnie zabudowanego wirnika w prądniccy

5. Ogólny zakres remontu:

5.1. Urządzenie kwalifikuje się do remontu, w ramach którego należy:

5.1.1. Transport wirnika rezerwowego z terenu Kopalni do warsztatu Wykonawcy

5.1.2. Czyszczenie (dmuchanie, mycie, suszenie) uzwojenia wirnika

5.1.3. Toczenie komutatora

5.1.4. Obróbka komutatora po toczeniu

5.1.5. Polerowanie czopa łożyskowego

5.1.6. Malowanie zewnętrzne lakierem elektroizolacyjnym uzwojenia wirnika

5.1.7. Pomiary parametrów elektrycznych uzwojenia wirnika

5.1.8. Transport wirnika do Hali Maszyn KWK ROW Ruch Chwałowice

5.1.9. Wybudowa wirnika aktualnie pracującego w prądniccy

5.1.10. Zabudowa wirnika rezerwowego

5.1.11. Frezowanie otworów w półsprzęgłach

5.1.12. Wykonanie nowych bolców sprzęgających

5.1.13. Rozruch prądniccy z nowozabudowanym wirnikiem

6. Uwagi końcowe :

6.1. Prądnica oraz wirnik rezerwowy zostały poddane ocenie technicznej na terenie kopalni w stanie kompletnym

6.2. Wykonawca po zakończeniu usługi remontowej dostarczy następujące dokumenty:

6.2.1. Świadcstwo jakości wykonanego remontu

6.2.2. Świadcstwo Gwarancji

6.2.3. Sprawozdanie z wynikami przeprowadzonych prób i badań potwierdzających prawidłowość przeprowadzonego remontu

6.2.4. Oświadczenie wykonawcy remontu

6.2.5. Wykaz części i podzespołów, które zostały wymienione w trakcie remontu

6.2.6. Wykaz części i podzespołów podlegających zwrotowi

6.2.7. Protokół zdawczo-odbiorczy

6.3. Wykonano dokumentację fotograficzną urządzenia przeznaczonego do remontu

7. Wraz z urządzeniem przekazujemy następujące dokumenty w załączeniu:

7.1. Brak

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Z-ca Głównego Elektryka


.....
Dawid Kopiec
Akceptuję

Data i podpis Zleceniodawcy
przedstawiciela Zamawiającego

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
Nadsztygar Elektryczny
ds. Urzędzeń Dołowych


Grzegorz Mada