

**PROTOKÓŁ Nr 1/2024/MES-C**  
**z kontroli technicznej maszyny/urządzenia/podzespołu, obiektu**  
**podstawowego lub budowli \* przeznaczonego do remontu**

**1. Nazwa Zleceniodawcy**

1.1. Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział: KWK ROW Ruch Chwałowice

**2. Nazwa, typ, numer fabryczny lub inwentarzowy maszyny/urządzenia/podzespołu, obiektu podstawowego lub budowli \***

2.1. Prądnica typu GC-1311/6A 945/962/1780kW 925V, nr fabr. 4104391

**3. Opis wyposażenia:**

3.1. Prądnica jest w stanie kompletnym, zmontowanym

**4. Stwierdzone uszkodzenia:**

4.1. Obniżony stan izolacji aktualnie zabudowanego wirnika w prądnicy

**5. Ogólny zakres remontu:**

5.1. Urządzenie kwalifikuje się do remontu, w ramach którego należy:

5.1.1. Transport wirnika rezerwowego z terenu Kopalni do warsztatu Wykonawcy

5.1.2. Czyszczenie (dmuchanie, mycie, suszenie) uzwojenia wirnika

5.1.3. Toczenie komutatora

5.1.4. Obróbka komutatora po toczeniu

5.1.5. Polerowanie czopa łożyskowego

5.1.6. Malowanie zewnętrzne lakierem elektroizolacyjnym uzwojenia wirnika

5.1.7. Pomiary parametrów elektrycznych uzwojenia wirnika

5.1.8. Transport wirnika do Hali Maszyn KWK ROW Ruch Chwałowice

5.1.9. Wybudowa wirnika aktualnie pracującego w prądnicy

5.1.10. Zabudowa wirnika rezerwowego

5.1.11. Frezowanie otworów w półsprzęgłach

5.1.12. Wykonanie nowych bolców sprzęgających

5.1.13. Rozruch prądnicy z nowozabudowanym wirnikiem

**6. Uwagi końcowe :**

6.1. Prądnica oraz wirnik rezerwowy zostały poddane ocenie technicznej na terenie kopalni w stanie kompletnym

6.2. Wykonawca po zakończeniu usługi remontowej dostarczy następujące dokumenty:

6.2.1. Świadczenie jakości wykonanego remontu

6.2.2. Świadczenie Gwarancji

6.2.3. Sprawozdanie z wynikami przeprowadzonych prób i badań potwierdzających prawidłowość przeprowadzonego remontu

6.2.4. Oświadczenie wykonawcy remontu

6.2.5. Wykaz części i podzespołów, które zostały wymienione w trakcie remontu

6.2.6. Wykaz części i podzespołów podlegających zwrotowi

6.2.7. Protokół zdawczo-odbiorczy

6.3. Wykonano dokumentację fotograficzną urządzenia przeznaczonego do remontu

**7. Wraz z urządzeniem przekazujemy następujące dokumenty w załączeniu:**

7.1. Brak

Polska Grupa Górnicza S.A.  
Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice  
Z-ca Głównego Elektryka

  
.....  
Dawid Kopiec  
Akceptuję

Data i podpis Zleceniodawcy  
przedstawiciela Zamawiającego

Polska Grupa Górnicza S.A.  
Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice  
Nadsztygar Elektryczny  
ds. Urzędzeń Dołowych

  
Grzegorz Mada